ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ AN KHÊ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 297 /BC-UBND	*An Khê, ngày 15 tháng 4 năm 2022*

BÁO CÁO
Tình hình sử dụng vốn ứng từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Gia Lai

Kính gửi: Quỹ phát triển đất tỉnh Gia Lai.

Thực hiện Văn bản số 39/CV-QPTĐ ngày 08/4/2022 của Quỹ phát triển đất tỉnh Gia Lai, về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn ứng từ Quỹ Phát triển đất. Ủy ban nhân dân thị xã An Khê Báo cáo tình hình sử dụng vốn ứng như sau:

Vốn ứng từ Quỹ Phát triển đất trong năm 2022 để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp An Khê và Dự án Khu đô thị phường An Tân với số tiền là: **23.230.596.000đồng** *(Trong đó: tiền bồi thường cho hộ gia đình 22.873.279.000 đồng; tiền kinh phí thực hiện 357.317.000 đồng).*

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã đang triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tình hình sử dụng vốn ứng cụ thể:

- Vốn đã chi cho các hộ gia đình: 21.192.250.000 đồng
- Vốn còn lại đang triển khai thực hiện:2.038.346.000 đồng

Bảng tổng hợp như sau:

STT	Tên dự án	Số tiền ứng vốn	Đã chi	Còn lại	Ghi chú
1	**Dự án Cụm Công nghiệp An Khê**	**16.401.900.000**	**14.751.621.000**	**1.650.279.000**	
1.1	*Tiền bồi thường*	*16.165.325.000*	*14.751.621.000*	*1.413.704.000*	
1.2	*Tiền kinh phí thực hiện*	*236.575.000*	*0*	*236.575.000*	
2	**Dự án xây dựng Khu đô thị phường An Tân**	**6.828.696.000**	**6.440.629.000**	**388.067.000**	
2.1	*Tiền bồi thường*	*6.707.954.000*	*6.440.629.000*	*267.325.000*	
2.2	*Tiền kinh phí thực hiện*	*120.742.000*	*0*	*120.742.000*	
	Cộng	**23.230.596.000**	**21.192.250.000**	**2.038.346.000**	

Trên đây là tình hình sử dụng vốn ứng, Ủy ban nhân dân thị xã An Khê Báo cáo Quỹ phát triển đất tỉnh Gia Lai biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Các Ủy viên UBND thị xã;
- BBT Cổng TTĐT thị xã;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Hoài Huy